

Aleg. 22.

## Sprawozdanie ostateczne

Wydziału krajowego o budowie gmachu sejmowego.

### Wysoki Sejmie!

Dnia 5. Października 1874 orzekł Wys. Sejm ostatecznie, iż ma być wybudowany gmach dla obrad Wys. Sejmu i pomieszczenia Wydziału krajowego i polecił Wydziałowi krajowemu, aby bezzwłocznie przystąpił do czynności przygotowawczych.

Dnia 19. Kwietnia 1875. r. upoważnił Wysoki Sejm Wydział krajowy do kupienia pod budowę gmachu sejmowego całej realności we Lwowie pod l. 717<sup>2</sup>/<sub>100</sub>, położonej i otworzył na ten cel kredyt w sumie 141.128 zł.

Na podstawie tego upoważnienia zawarł Wydział krajowy dnia 30. Kwietnia 1875 z dotychczasowymi właścicielkami PP. Anielą z Sierakowskich Hubicką i Zofią z Wędrychowskich Szydłowską kontrakt kupna i sprzedaży o tę realność za sumę 141.128 zł., uzyskał intabulację funduszu krajowego za właściciela tej realności i wszedł w jej fizyczne posiadanie.

Nim Wydział krajowy przystąpił do rozpisania konkursu na plany, zastanowił się przedewszystkiem nad kwestyą konfiguracji przyszłej gmachu i złożył komitet znawców, który po głębokiem zastanowieniu się wybrał konfigurację, jaką gmach obecnie ma, a gdy konfiguracja ta wymagała koniecznie zamiany jednej części nabytej już, jak wyżej, realności z częścią realności sąsiedniej P. Stanisława Brykczyńskiego, a nadto zamiana ta rokowała funduszowi krajowemu zysku w sumie około 11.200 zł. tak że grunt pod budowę nie kosztowałby już 141.128 zł. ale tylko 129 do 130.000 zł., przeto zabezpieczywszy sobie tę zamianę przez spisanie obopólnego protokołu, postarał się Wydział krajowy o program budowy, rozpiął konkurs na przedłożenie planów budowy, złożył sąd na ocenienie planów, przyznał następnie premie i zdał o tem sprawę Wys. Sejmowi z odpowiednimi wnioskami i planem finansowania.

Na posiedzeniu z dnia 5. Kwietnia r. 1876. Wys. Sejm:

1. upoważnił Wydział krajowy do zawarcia z p. Stanisławem Brykczyńskim kontraktu zamiany na podstawie powyż wspomnianego protokołu z dnia 21. czerwca 1875;
2. ze względu, że z przedłożonych w skutek konkursu 30 planów żaden nie był całkowicie odpowiedni, polecił wypracowanie nowego ostatecznego planu i wyznaczył na ten cel kredyt w sumie 12.000 zł.;

3. ustanowił osobny fundusz budowy i przeznaczył na jego uposażenie

- a) pozostałość z rachunków z r. 1875.,
- b) przychody i korzyści z realności 717<sup>2</sup>/<sub>4</sub>,
- c) odsetki z lokacyi powyższych funduszków.

W skutek tego polecenia, poruczył Wydział krajowy P. Juliuszowi Hochbergerowi dyrektorowi urzędu budowniczego miejskiego we Lwowie przeprowadzenie całej budowy i polecił mu przedewszystkiem wypracowanie odpowiedniego szkicu. Szkic ten przyjęty został przez Wydział krajowy, poczem P. Juliusz Hochberger przystąpił do wypracowania planów, kosztorysów, analizy cen i opisanie i przedłożył takowe Wydziałowi krajowemu w terminie umówionym 15. lutego 1877. r.

Na posiedzeniu z dnia 23. Sierpnia 1877 Wysoki Sejm :

1. zatwierdził przedłożone sobie powyższe plany i kosztorysy i upoważnił Wydział krajowy do rozpoczęcia i przeprowadzenia budowy, wszakże z uwzględnieniem zaleconych w sprawozdaniu komisji administracyjnej zmian co do schodów, gzymsów i materyałów na ornamentykę;

2. polecił przeprowadzić budowę w drodze przedsiębiorstwa;

3. polecił ustanowić estetyczno-techniczny komitet budowy, który kontrolować będzie wykonanie całego dzieła, z prawem orzekania, czyli i o ile zachodzi potrzeba zaprowadzenia zmian w wykonaniu pojedynczych szczegółów;

4. przeznaczył z ogólnego funduszu budowy na budowę gmachu 964.000 zł., zaś na koszta administracyi 50.000 zł.;

5. upoważnił Wydział krajowy do odprzedania zbędnej części realności pod l. 717<sup>2</sup>/<sub>4</sub> we Lwowie położonej.

Otrzymawszy tę uchwałę, złożył Wydział krajowy komitet estetyczno-techniczny i powołał do niego pod przewodnictwem Marszałka kraj. lub jego Zastępcy PP. Ottona Hausnera posła na Sejm i do Rady państwa, Juliusza Hochbergera, dyrektora urzędu budowniczego miejskiego, Feliksa Księżarskiego, c. k. nadradca budownictwa, Henryka Rodakowskiego, artystę-malarza, Ludwika Raciborskiego, nadinżyniera Wydziału krajowego, Karola Słapę, c. k. nadinżyniera, Ludwika Wierzbickiego, inspektora kolei Lwowsko-Czerniowiecko Jaskiej, Juliana Zachariewicza, profesora architektury c. k. szkoły politechnicznej we Lwowie i Członków Wydziału krajowego hr. Władysława Badeniego, Dra Józefa Wereszczyńskiego i Oktawa Pietruskiego.

Dyrekcję budowy złożyliśmy w ręce autora planów p. Juliusza Hochbergera, zaś inspekcję w ręce architektki p. Józefa Janowskiego któremu dodaliśmy do pomocy architekta p. Kazimierza Kułakowskiego.

Następnie rozpisaliśmy konkurs na roboty, a zabezpieczywszy sobie takowe, pozawieraliśmy na podstawie orzeczeń komitetu estetyczno-technicznego, kontrakty i przystąpiliśmy do budowy.

Stary budynek, w którym umieszczonym był „Sokół“ rozebrany został z końcem zimy 1878. r. a 19. Marca r. 1878., poruszono pierwszą grudę ziemi pod fundamenta, zaś kamień węgielny położony został 29. Września 1878. r. w obecności Wys. Sejmu.

Budowa wraz z całym urządzeniem okien, drzwi, posadzek, podłóg, rur, słowem aż do doprowadzenia budynku do stanu zamieszkania, trwała do lata 1881. r. tak, iż 29. Lipca 1881. r. przeprowadzenie Wydziału krajowego do nowego gmachu było już ukończonem.

Poświęcenie budynku nastąpiło dnia 23. lipca 1881. r.

Ostatnie trzy lata poświęcone były badaniu ostatecznych rachunków przedsiębiorców, kolaudacyom i rekolaudacyom i ostatecznym załatwieniom remonstracyi przeciw naszym uchwałom.

Przystępujemy do zdania sprawy z przychodów i wydatków.

Ogólny fundusz budowy stworzony na podstawie uchwały z dnia 5. Kwietnia 1876. r.

Aleg. A. wedle alegatu A. . . . . 999.816 zł. 22 ct.

Z tego funduszu przeznaczył Wysoki Sejm uchwałą z dnia 23. Sierpnia 1877. r.

I. Na budowę gmachu . . . . . 964.000 „ — „

II. na koszta administracyi . . . . . 50.000 „ — „

Aleg. B ad I. koszta budowy wynosiły wedle alegatu B. . . . . 1,095.575 „ 50 1/2 „

Okazuje się więc przekroczenie o . . . . . 131.575 „ 50 1/2 „

Przekroczenie to składa się z trzech części:

1. Z przekroczeń spowodowanych przez zmiany, które Wys. Sejm uchwałą swoją z dnia 23. Sierpnia 1877 Wydziałowi krajowemu polecił i przez te zmiany, które komisya administracyjna w odnośnem sprawozdaniu poleciła, a które komitet estetyczno-techniczny przyjął.

Aleg. C. Wydatki te wynoszą wedle alegatu C. . . . . 41.249 „ 20 „

2. Wydatki spowodowane przez komitet estetyczno-techniczny który uchwałą Wysokiego Sejmu z dnia 23. Sierpnia 1876 ustęp 3ci do samoistnego działania co do zmian w wykonaniu pojedynczych szczegółów upoważniony był. Wydatki te wynoszą według tegoż samego alegatu . . . . . 43.797 „ 61 „

3. Wydatki nieobjęte powyższemi dwoma kategorjami, zawsze wszelako opierające się na uchwałach komitetu . . . . . 46.528 „ 69 1/2 „

Razem . . . . . 131.575 zł. 50 1/2 ct.

do 1. 2. Wydatki poczynione na roboty przez Wysoki Sejm poleczone i przez komitet estetyczno-techniczny częścią na zalecenie komisji administracyjnej, częścią na mocy własnego orzeczenia zarządzone, są przez wolę Wys. Sejmu i przez nadane komitetowi prawo do samoistnego orzeczenia usprawiedliwione.

do 3. Przekroczenie to znajduje wyczerpujące swoje usprawiedliwienie w następującej okoliczności:

Jak się Wysoki Sejm z alegatu B. przekonać raczy, nastąpiło główne przekroczenie kosztorysu w robotach murarskich, bo wynoszące sumę . . . . . 69.094 zł. 87 ct.

odtrąciwszy od tej sumy wydatki na murarkę przez komisję administracyjną zalecone a przez komitet uchwalone, a to:

a) za podwyższenie I. piętra o 25 centymetrów . . . . . 5.526 zł. 37 ct.

b) na podwyższenie budynku w cokole o 62 ctm. . . . . 14.582 „ 40 „

20.108 zł. 77 ct.

a które to wydatki już powyżej do I. usprawiedliwione zostały, pozostaje jeszcze do usprawiedliwienia suma . . . . . 48.986 „ 10 „

Pod tym względem przytaczamy co następuje:

Chcąc większą część robót wraz z dostawą materyałów oddać w jedną rękę, rozpisa- liśmy byli licytację ofertową na roboty ziemne, na roboty murarskie z dostawą materyałów, na roboty kamieniarskie z dostawą materyałów, na roboty ciesielskie z dostawą materyałów, na część robót stolarskich z dostawą materyałów, na część robót ślusarskich z dostawą materyałów i na położenie warstwy izolacyjnej asfaltowej z dostawą materyałów, w łącznej sumie kosztory- rysowej 546.134 zł.

W ogłoszeniu tem zostawiliśmy wolność licytowania albo na wszystkie te rubryki razem, albo na każdą pojedynczą.

Wynik licytacji nie był korzystny co do objęcia w jedno przedsiębiorstwo wszystkich siedmiu rubryk. Zgłosiło się bowiem na wszystkie te rubryki razem tylko trzech oferentów: Jedna firma wiedeńska i dwie spółki Lwowskie.

Pierwsza jakkolwiek ofiarowała opust około 20.000 zł. w. a., niemogła uzyskać naszego zaufania, albowiem z powodu pewnego przedsiębiorstwa wykonanego w własnej gminie przez Radę miejską wiedeńską, uznana została za niezdolnioną do wszystkich przedsiębiorstw miejskich na czas nieograniczony; dwie spółki zaś, o których wspomnieliśmy, żądały tak wygórowaną cenę, jedna około 100.000 zł. a druga około 120.000 zł. w. a. wyżej, żeśmy ich ofert przyjąć nie mogli.

Co do pojedynczych rubryk jawili się wprawdzie przedsiębiorcy i z tych przyjęliśmy niektórych, lecz na główną rubrykę t. j. na roboty murarskie wraz z materiałem z ceną kosztorysową w sumie 382.492 zł. 34 ct. nie jawił się żaden przedsiębiorca. Przekonaliśmy się z tego rezultatu, że brak kapitału z jednej strony, z drugiej strony zaś smutne doświadczenia, jakich jedno z przedsiębiorstw lwowskich bezpośrednio przed rozpoczęciem budowy gmachu sejmowego doznało przy budowie szkoły politechnicznej, konkurencją na roboty, wymagające tak znacznego kapitału, zrobiły niemożliwą; nie mając więc pod tym względem żadnej nadziei lepszych widoków, postanowiliśmy umożliwić przedsiębiorstwo robót murarskich w ten sposób, iż rozdzieliliśmy przedsiębiorstwo robót murarskich od przedsiębiorstwa dostawy materiałów.

Tym sposobem otrzymaliśmy konkurentów i wypuściliśmy na podstawie zdania komitetu roboty murarskie p. Wincentemu Rawskiemu, jako najlepszą dającym gwarancję, wszakże z dodaniem 21% do cen kosztorysowych.

Procent ten wynosi	29.949 zł. 52 ct.
--------------------	-------------------

Dalej okazało się przy wybieraniu ziemi pod fundamenta, iż opoka, na której zakładać miano fundamenta, w miarę zbliżania się do tylnego frontu spadała tak, że fundamenta w przecięciu o jeden metr głębiej położone być musiały niż kosztorys przypuszczał. Ta nieprzewidziana murarka spowodowała wydatek wyższy o

19.036 „ 58 „
---------------

Razem więc	48.986 zł. 10 ct.
------------	-------------------

Tym sposobem powyżej ad 3 przytoczone przekroczenie usprawiedliwionem zostało.	46.528 „ 69 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> „
--	---

Pozostająca różnica	2.457 zł. 40 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ct.
---------------------	--

pokrytą została przez oszczędności w innych rubrykach, uwidocznione w alegacie B.

Załączony alegat A. wykazuje, że suma kosztorysu	964.377 zł. 66 ct.
przekroczoną została w wydatkach o	226.817 „ 34 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> „
że natomiast oszczędzono w wydatkach	95.619 „ 50 „
że zatem przekroczenie kosztorysu wynosi	131.197 zł. 84 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ct.

Wydział krajowy uważa za swój obowiązek dać wyjaśnienie, dla czego w pojedynczych rubrykach nastąpiło przekroczenie.

I tak:

1. Co do rubryki III. I. roboty murarskie jest przekroczenie o	69.094 zł. 87 ct.
--	-------------------

Przekroczenie to usprawiedliwiliśmy jak powyżej.

2. Płaca nadzorcy na placu budowy od 14. Grudnia 1877 do 10. Września 1881 w kwocie	2.244 zł. 99 ct.
---	------------------

wynika z natury rzeczy, gdyż obecność na placu budowy nadzorcy dla utrzymania porządku i odbierania pierwszego materiałów była koniecznie potrzebną.

3. Do Rubr. III. 3, 4 i 5 Przekroczenie w rubryce „Dostawa kamienia“ . . . . .	9.111 zł. 17½ ct.
w rubryce „Dostawa wapna“ . . . . .	2.895 „ 68 „
w rubryce „Dostawa piasku“ . . . . .	260 „ — „

było tylko wpływem pogłębienia fundamentów i podniesienia budynku.

## 4. do Rubr. III. 7 i 8.

W rubryce III. 7. „Dostawa cementu“ widzimy przekroczenie . . . . .	22.682 zł. 08 ct.
od tej sumy należy odciąć kwotę . . . . .	<u>6.188 „ 78 „</u>

oszczędzoną na wapnie hydraulicznem, gdyż wapno to zastąpiono cementem.

Pozostaje więc właściwe przekroczenie . . . . . 16.493 zł. 30 ct.

Przekroczenie to nastąpiło w skutek dodawania cementu do zaprawy w murach fundamentowych do najwyższego stanu wody, oraz do wypraw zewnętrznych. Komitet uchwalił na ten cel . . . . .

16.394 „ 05 „

Tak, że właściwe przekroczenie wynosi . . . . . 99 zł. 25 ct.

## 5. Do Rubr. III. 9.

Przedsiębiorca robót murarskich przy objęciu tychże obowiązał się dostarczyć gips tylko do sufitowania; zaś do osadzenia odlewów i do gzymsów ciągniętych w gipsie wewnątrz budowy potrzebny gips dostarczał fundusz budowy, co nie było przewidziane kosztorysem.

Wydatek ten wynosił . . . . . 4.492 zł. 73 ct.

## 6. Do Rubr. IV. Roboty kamieniarskie z materiałem.

Po nad preliminowaną kosztorysem kwotę wydano więcej o . . . . . 11.208 zł. 58 ct.

Wydatek ten nastąpił w skutek polecenia Wysokiego Sejmu zastąpienia gzymsów blaszanych kamiennymi.

## 7. Do Rubr. V. 1. 2. 3. 4. 5. Roboty rzeźbiarskie.

Przekroczenia w tej rubryce nie ma, gdyż jakkolwiek roboty w kamieniu wynosiły więcej nad preliminarz, zato odlewy w gipsie (Rubr. V. 3.) i odlewy w wapnie hydraulicznem (Rubr. V. 2.) wyniosły znacznie mniej, tak, że w ogóle zaoszczędzenie w tej rubryce wynosi . . . . . 11.286 zł. 97 ct.

## 8. Do Rubr. VI. Roboty ciesielskie z materiałem.

Przekroczenie w tej rubryce . . . . . 11.775 zł. 04 ct.  
redukuje się do cyfry . . . . . 6.608 zł. 93 ct.

z powodu, iż komitet budowy uchwalił urządzenie rynien skrzynkowych na które przypada kwota . . . . . 2.401 zł. 10 ct.  
do tego przychodzi 7% nadwyżki przy oddaniu robót . . . . . 2.765 „ 01 „

Razem . . . . . 5.166 zł. 11 ct.

Przekroczenie w kwocie 6.608 zł. 93 ct. nastąpiło w skutek większego wymiaru dachu, niż w kosztorysie przypuszczano.

## 9. Do Rubr. VII. Roboty stolarskie z materiałem.

Przekroczenie w tej rubryce w kwocie . . . . . 2.484 zł. 44 ct.  
ma powód w zwiększonej ilości drzwi i droższej robocie okien z powodu otwierania tychże do środka, oraz dodanie skrzynek na story.

## 10. Do Rubr. VIII. i IX. 1. Roboty ślusarskie i konstrukcyjne żelazne.

Przekroczenie w tej rubryce wynosi po nad kosztorys . . . . .	13.852 zł. 36 ct.
Od tej kwoty należy potrącić uchwalone przez komitet budowy wydatki	
a) na konstrukcję żelazną dodatkowo . . . . .	4.000 zł. — ct.
b) na drobne tragarze i żelaziwa . . . . .	3.252 „ — „
c) na ganek żelazny w podwórzu . . . . .	382 „ 83 „
d) na schody do expedytu . . . . .	384 „ 28 „
	<hr/>
	8.019 zł. 11 ct.
Pozostaje więc właściwe przekroczenie . . . . .	5.833 zł. 25 ct.

które w większej cenie balustrad schodów, w schodach żelaznych na dach sali sejmowej, oraz w powiększonej ilości dźwigarów żelaznych ma swój powód.

## 11. Do Rubr. IX. 2. i X. Roboty blacharskie.

Wydatek po nad kosztorys w tych rubrykach wynosi . . . . .	6.462 zł. 34 ct.
Potrąciwszy zaś uchwalone przez Wys. Sejm i komitet budowy	
a) w skutek zmiany blachy cynkowej na żelazną pocynkowaną	4.649 „ 05 „
b) pokrycie gzymsu kamiennego blachą . . . . .	752 „ 09 „
c) system beczkowy w kloakach . . . . .	888 „ 80 „
	<hr/>
	6.289 zł. 94 ct.
wynosi właściwe przekroczenie . . . . .	172 „ 40 „
które się tłumaczy powiększeniem wymiaru dachu.	

## 12. Do Rubr. XI. i XII. Roboty lakiernicze i szklarskie.

Z powodu zwiększenia ilości drzwi i okien powiększyła się także ilość robót lakierniczych i szklarskich.

Również zwiększenie cen jednostkowych za roboty lakiernicze nad te, jakie były preliminowane w kosztorysie, pociągnęło za sobą przekroczenie w sumie 2.705 zł. 17 ct.

## 13. Do Rubr. XII. Roboty szklarskie z materiałem.

Przekroczenie wynosi . . . . .	98 zł. 61 ct.
które usprawiedliwione jest niemożliwością wyrachowania do centa podobnych robót.	

## 14. Do Rubr. XIII. Roboty rozmaite.

Preliminowano w tej rubryce razem . . . . .	102.592 zł. 63 ct.
wydano . . . . .	112.314 „ 22 „
	<hr/>
Wydano więc więcej o	9.721 zł. 59 ct.
Wydatek ten usprawiedliwiony jest przez następujące pozycje przez Wysoki Sejm i komitet budowy uchwalone:	
a) Przyspieszenie robót w zimie r. 1879/80 . . . . .	1.423 zł. 13 ct.
b) Ruszta leżące pod fundamenta od ulicy Kościuszki . . . . .	4.076 „ 26 „
c) Drenowanie w budynku . . . . .	1.015 „ — „
d) Osuszenie dolnej części ogrodu miejskiego i placu budowy	3.000 „ — „
e) Gromochrony . . . . .	3.230 „ 60 „
f) Windy . . . . .	1.545 „ — „
	<hr/>
	14.289 zł. 99 ct.

ad II. Na koszta administracji podczas budowy wyznaczyl

Alegat D.	Wysoki Sejm . . . . .	50.000 zł. — ct.
	Wedle alegatu D $\frac{1}{2}$ wynoszą te wydatki . . . . .	50.326 „ 89 $\frac{1}{2}$ „
	Jest więc przekroczenie o . . . . .	326 zł. 89 $\frac{1}{2}$ ct.

które to małe przekroczenie raczy Wys. Sejm wytłumaczyć niemożnością przewidzenia wszystkich wydatków administracyjnych.

Koszta budowy wynosiły jak wyżej . . . . .	1,095.575 „ 50 $\frac{1}{2}$ ct.
Koszta administracji . . . . .	50.326 „ 89 $\frac{1}{2}$ „
Razem . . . . .	1,145.902 zł. 40 ct.

Dozwolony kredyt wynosił:

na budowę . . . . .	964.000 „ — „
na administrację . . . . .	50.000 „ — „
	1,014.000 zł. — ct.

Jest więc przy całej budowie ogólne przekroczenie . . . . .	131.902 „ 40 „
Pokryliśmy zaś cały ogólny koszt budowy . . . . .	1,145.902 „ 40 „

następującymi źródłami:

a) fundusz ogólny wynosił . . . . . 999.816 zł. 22 ct.

b) z funduszu krajowego zaliczkowo:

w roku 1881. . . . .	95.214 „ 94 $\frac{1}{2}$ „	
w roku 1882. . . . .	37.315 „ 70 $\frac{1}{2}$ „	
w roku 1883. . . . .	13.555 „ 53 „	1,145.902 „ 40 „

Zdając Wysokiemu Sejmowi ostateczną sprawę z tej budowy, nie może Wydział krajowy zamilczeć zasług, które tak artystyczny kierownik budowy p. Juliusz Hochberger, jakoteż i uproszeni członkowie komitetu estetyczno technicznego, pp. Otton Hausner, Henryk Rodakowski, Ludwik Raciborski, ś. p. Karol Słapa, Ludwik Wierzbicki i Julian Zachariewicz około tej budowy położyli. Wszyscy wiedzeni obywatelskimi uczuciami dołożyli wszelkich starań, aby przy możliwej oszczędności funduszu publicznego dzieło trwale i odpowiednio intencjom Wys. Sejmowi wykończone zostało. Za tę, z całym poświęceniem podjętą i przeprowadzoną pracę, wynurzyliśmy wszystkim tym panom naszą wdzięczność i nasze uznanie. Nie możemy także pominąć milczeniem znakomitych zasług architekty p. Kazimierza Kułakowskiego, który z początku dodany inspekeji do pomocy, przy końcu budowy zaś prowadząc ją samodzielnie, nie tylko wywiązał się ze swojego zadania z całą gorliwością i znajomością rzeczy, ale przy kolaudacyach i rekolaudacyach i obrachunkach przez półtora roku bezinteresownie oddał sprawie tej publicznej znakomite usługi.

Osobny ustęp tego sprawozdania poświęcić musimy darowi przeznaczonemu dla sali sejmowej przez słynnego naszego artystę-malarza p. Henryka Rodakowskiego.

Artysta ten znakomity ofiarował się zupełnie bezinteresownie wymalować dla sali sejmowej cztery grupy alegoryczne. Grupy te tak wytrawnego pędzla będą ozdobą naszej sali obrad i świadczyć w późniejszych pokoleniach o talencie artysty i o jego patriotyzmie.

Praca ta wymagająca dłuższego czasu znacznie już postąpiła, a za kilka lat będzie mógł Wysoki Sejm je w swojej sali oglądać i ocenić prawdziwą zasługę.

Alegat E.

Ponieważ podczas budowy otrzymaliśmy zażalenie gminy miasta Lwowa, jakoby przy tej budowie zagraniczni przedsiębiorcy zostali faworyzowani na niekorzyść krajowców, przeto uważamy za swój obowiązek objaśnić Wys. Sejm i pod tym względem.

Według alegatu E. oddaliśmy następujące roboty zagranicznym przedsiębiorcom:

1. Posadzki z terrazzo w korytarzach i w klatce schodowej . . . . .	11.684 zł. 24 ct.
---	-------------------

ponieważ takiego przedsiębiorcy w kraju nie mamy.

2. część kamienia na rzeźby, ponieważ takiego kamienia żądał nieodzownie artysta-rzeźbiarz . . . . .	2.707 zł. 36 ct.
3. Część robót rzeźbiarskich oddano pierwszej spółce wiedeńskich rzeźbiarzy w sumie . . . . .	6.642 „ 64 „
ponieważ tej części żaden z tutejszych przedsiębiorców nie chciał objąć. I nie żałowaliśmy tego naszego kroku, ponieważ spółka znakomicie wywiązała się ze swojego zadania, żadnych z nią nie mieliśmy zatargów przy obrachunku, a nadto przyznała nam dużo większy opust z cen kosztorysowych, niż tujejsi przedsiębiorcy, którzy resztę robót objęli.	
4. Konstrukcye żelazne, schody, rury żelazne, okucia drzwi i okien . . . . .	52.157 „ 90 „
ponieważ takich robót po większej części w kraju naszym nie wykonują i pod tym względem zrobiliśmy przy budowie Kulparkowskiej jak najsmutniejsze doświadczenie, a nadto komitet budowy, w który wchodziły pierwsze miejscowe znakomitości fachowe, dał okazom p. Alberta Mildego z Wiednia jednogłośnie pierwszeństwo.	
5. Rury asfaltowe . . . . .	1.452 „ 19 „
ponieważ takich rur w kraju nie wyrabiają.	
6. Roboty szklarskie . . . . .	14.156 „ 99 „
ponieważ mimo usilnego wpływania na miejscowych przedsiębiorców, żaden nie chciał konkurować. Wprawdzie zgłosił się jeden przedsiębiorca izraelita z Krakowa, ale z jego oferty przekonano się, że nie jest fachowym i że nie rozumie się na tem przedsiębiorstwie, że zatem nie zasługuje na zaufanie.	
7. Wodociągi, Watterclosety i muszle odchodowe . . . . .	14.957 „ 95 „
8. Oświetlenie gazowe, ponieważ takich przedsiębiorstw u nas nie ma	8.396 „ 26 „
Razem . . . . .	112.155 zł. 53 ct.

czyli niepełna 10% całych kosztów budowy tak, że z nich w kraju pozostało 1,033.747 zł. 87 ct.

Pozostaje nam w końcu jeszcze do nadmienienia, że według końcowego ustępu ale-gatu A. ma fundusz budowy aktywa wynoszące w obecnej chwili 13.726.25, które skoro zostaną zrealizowane wpłyną do funduszu krajowego jako częściowy zwrot zaliczek powyższych z funduszu krajowego na cele budowy udzielonych.

Wydział krajowy uprasza:

Wysoki Sejm raczy sprawozdanie to przyjąć do wiadomości.

**Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z W. Ks. Krakowskiem.**

We Lwowie dnia 28. Sierpnia 1884.

Marszałek krajowy:  
*Dr. Zyblikiewicz* w. r.

Sprawozdawca:  
*Oktaw Pietruski* w. r.  
Członek Wydziału krajowego.



Alegat A. Do LW. 21.481/84.

Fundusz budowy gmachu sejmowego.

Fundusz ogólny.

## O b r ó t

od utworzenia funduszu (30. Czerwca 1876) do końca budowy.

Str. ks.	L. p.	Rubr.	P o s z c z e g ó l n i e n i e	Dochody	Wydatki
73	1	I.	Pozostałość z rachunku funduszu krajowego wydzielona na rzecz funduszu budowy gmachu sejmowego	867.762 10 1/2	.
75	2	II.	Oczysty dochód z czynszów za mieszkania w realności 717 3/4.		
			a) w roku 1876 . . . . . 4.253 zł. 26 ct.		
			b) " 1877 . . . . . 2.431 " 58 "		
			c) " 1878 . . . . . 156 " — "		
			d) " 1879 i 1880 . . . . . — " — "		
			e) " 1881 . . . . . 2 " 50 "		
			f) " 1882 i 1883 . . . . . — " — "	6.843 34	.
81	3	III.	Odsetki z lokacji.		
			a) w roku 1876 . . . . . 23.923 zł. 60 ct.		
			b) " 1877 . . . . . 48.025 " 34 1/2 "		
			c) " 1878 . . . . . 29.716 " 86 1/2 "		
			d) " 1879 . . . . . 24.265 " 61 "		
			e) " 1880 . . . . . 6.938 " 97 "		
			f) " 1881 . . . . . 283 " 58 1/2 "		
			g) " 1882 i 1883 . . . . . — " — "	133.153 97 1/2	.
84	4	IV.	Dochody z częściowej zamiany gruntów i sprzedaży realności.		
			a) w roku 1876 . . . . . 428 zł. 61 ct.		
			b) " 1877 . . . . . 428 " 61 "		
			c) " 1878 . . . . . 914 " 30 1/2 "		
			d) " 1879 i 1880 . . . . . — " — "		
			e) " 1881 . . . . . 214 " 30 1/2 "		
			f) " 1882 . . . . . 642 " 94 1/2 "		
			g) " 1883 . . . . . 428 " 63 "	3.057 40 1/2	.
87	5	V.	Dochody przypadkowe		
			a) w roku 1876 . . . . . 861 zł. 33 ct.		
			b) " 1877 . . . . . 47 " 33 "		
			c) " 1878 . . . . . 302 " 28 "		
			d) " 1879 . . . . . 1.484 " 68 "		
			e) " 1880 . . . . . 300 " — "		
			f) " 1881 . . . . . — " — "		
			g) " 1882 . . . . . 6 " 09 "		
			h) " 1883 . . . . . 7 " 70 "	3.009 41	.
			do przeniesienia . . . . .	1,013.826 23 1/2	.

Str. ks.	L p.	Rubr.	Poszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z przeniesienia	1,013.826 23 1/2	.
130	6	I.	<b>Koszta administracji realności</b>		
			a) w roku 1876 . . . . . 620 zł. 01 ct.		
			b) " 1877 . . . . . 297 " 51 "		
			c) " 1878 . . . . . 17 " 58 "		
			d) " 1879 do 1883 . . . . . — " — "		935 10
151	7	II.	<b>Podatki.</b>		
			a) w roku 1876 . . . . . 1.369 zł. 14 ct.		
			b) " 1877 . . . . . 1.136 " 79 "		
			c) " 1878 . . . . . 578 " 76 1/2 "		
			d) " 1879 . . . . . 53 " 04 "		
			e) " 1880 . . . . . 130 " 98 1/2 "		
			f) " 1881 . . . . . 9 " 45 "		
			g) " 1882 . . . . . 8 " 80 "		
			h) " 1883 . . . . . — " — "		
			Razem . . . . . 3.286 zł. 97 ct.		
			od tego zwrot podatków za r. 1878, 1881 i 1882 . . . . . 765 " 52 "		2.521 45
154	8	III.	<b>Koszta wypracowania planów i kosztorysów</b>		
			a) w roku 1876 . . . . . 8.328 zł. 86 1/2 ct.		
			b) " 1877 . . . . . 7 " 69 "		
			c) " 1878 do 1883 . . . . . — " — "		8.336 55 1/2
164	9	IV.	<b>Wydatki przypadkowe.</b>		
			a) w roku 1876 . . . . . 67 zł. 42 ct.		
			b) " 1877 . . . . . 368 " 43 "		
			c) " 1878 . . . . . 141 " 74 "		
			d) " 1879 . . . . . — " — "		
			e) " 1880 . . . . . 5 " — "		
			f) " 1881 . . . . . 704 " 16 "		
			g) " 1882 . . . . . 5 " 66 "		
			h) " 1883 . . . . . — " — "		1.292 41
174	10	V.	<b>Należytość rządowa od przeniesienia własności</b>		
			a) w roku 1876 . . . . . 862 zł. — ct.		
			b) " 1877 . . . . . 62 " 50 "		
			c) " 1878 do 1883 . . . . . — " — "		924 50
			do przeniesienia . . . . .	1,013.826 23 1/2	14.010 01 1/2

Str. ks.	L. p.	Rubr.	Poszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z przeniesienia	1,013.826 23 1/2	14.010 01 1/2
184	11	VI.	<b>Zasiłek na pokrycie niedoboru funduszu krajowego</b>		
			a) w roku 1876 . . . . . 51.461 zł. 97 ct.		
			b) " 1877 . . . . . 58.323 " -- "		
			c) " 1878 do 1883 . . . . . -- " -- "		
			Razem 109.784 zł. 97 ct.		
			od tego zwrot w r. 1877 i 1880 109.784 " 97 "		
194	12	VII.	<b>Zaliczka zwrotna oprocentowana funduszowi krajowemu.</b>		
			a) w roku 1876 . . . . . -- zł. -- ct.		
			b) " 1877 . . . . . 140.999 " 74 "		
			c) " 1878 . . . . . 338.605 " 87 "		
			d) " 1879 do 1883 . . . . . " -- "		
			Razem 479.605 zł. 61 ct.		
			od tego zwrot w r. 1879 479.605 " 61 "		
			Razem . . . . . 1,013.826 23 1/2		14.010 01 1/2
			Potrąciwszy od dochodów wydatki . . . . . 14.010 01 1/2		
			okazuje się stan funduszu ogólnego . . . . . 999.816 22		
			Oprócz powyższego stanu z końcem roku 1883 . . . . . 999.816 zł. 22 ct.		
			wynosi należność czynna:		
			a) od p. Stanisława Brykczyńskiego z powodu zamiany gruntów z terminem spłaty dnia 18. czerwca 1885 . 7.143 " 50 "		
			b) 6% odsetki od powyższej kwoty za czas od 19. Czerwca do 18. Grudnia 1884. w roku 1884. uiszczono do funduszu krajowego . 214 " 32 "		
			c) Za sprzedaż części gruntu od ulicy Mickiewicza . . . . . 6.000 " -- "		
			d) Od p. Berskiego zwrot kosztów uprzątnienia rumowiska z budynku łazienek . . . . . 368 " 43 "		
			Razem 1,013.542 zł. 47 ct.		
			Lwów dnia 6. sierpnia 1884 r.		

Alegat B. Do LW. 21481/84.

Fundusz budowy gmachu sejmowego.

Kredyt na budowę 964 000 zł. w. a.

## S t a n

kredytu 964.000 zł. w. a. przeznaczonego przez Wysoki Sejm uchwałą z dnia 23. Sierpnia 1877. r. na kosztą budowy gmachu sejmowego, z końcem budowy.

Str. ks.	Rubryka Subrubr.	Poszczególności	Kredyt	Kwota kosztorysowa	Wydatki	Porównawszy wydatki z kwotą kosztorysową okazuje się		Uwaga
						mniej	więcej	
		Uchwałą Wysokiego Sejmu z dnia 23. Sierpnia 1877 przeznaczono na kosztą budowy gmachu sejmowego, kredyt . . .	964000					
91	II.	<b>Roboty ziemne.</b>						
		a) w roku 1878. . . . 4.993 zł. 96 ct.						
		b) " 1879. . . . 1.719 " 41 "						
		c) " 1880. do 1883 — " — "						
				8.161 <sup>97</sup>	6.713 <sup>37</sup>	1.448 <sup>60</sup>		
	III.	<b>Roboty murarskie</b>						
100	1	<b>Właściwe roboty murarskie:</b>						
		a) w roku 1878. . . . 68.932 zł. 89 ct.						
		b) " 1879. . . . 68.483 " 93 "						
		c) " 1880. . . . 52.037 " 63 "						
		d) " 1881. . . . 11.496 " 61 "						
		e) " 1882. . . . 10.103 " 49 "						
		f) " 1883. . . . 657 " 11 "						
				142.616 <sup>79</sup>	211.711 <sup>66</sup>	69.094 <sup>87</sup>		
138		<b>Płaca nadzorcy robót p. Emeryka Krze- sińskiego od 14. Grudnia 1877. do 10. Września 1881.</b>						
		a) w roku 1878. . . . 628 zł. 33 ct.						
		b) " 1879. . . . 600 " — "						
		c) " 1880. . . . 600 " — "						
		d) " 1881. . . . 416 " 66 "						
		e) " 1882. i 1883. — " — "						
					2.244 <sup>99</sup>	2.244 <sup>99</sup>		
118	2	<b>Dostawa cegły.</b>						
		a) w roku 1877. . . . 29.625 zł. — ct.						
		b) " 1878. . . . 83.651 " 35 "						
		c) " 1879. . . . 41.410 " 13 "						
		d) " 1889. . . . 12.796 " 19 "						
		e) " 1881. . . . 1.640 " 78 "						
		f) " 1882. i 1883. — " — "						
		Razem . . . 169.123 zł. 45 ct.						
		Od tego dochód w ro- ku 1880. i 1881. . . . 6.675 " — "						
		Do przeniesienia .	964000	315.772 <sup>16</sup>	383.118 <sup>47</sup>	3.993 <sup>55</sup>	71.339 <sup>86</sup>	

Str. ks.	Rubryka Subrubr.	Poszczególnienie	Kredyt	Kwota kosztory- sowa	Wydatki	Porównawszy wydatki z kwotą kosztorysową okazuje się		Uwaga
						mniej	więcej	
131	3	Z przeniesienia . . . . .	964000	315.772 16	383.118 47	3.993 55	71.339 86	
		Dostawa kamienia.						
		a) w roku 1878. . . . .						
		25.968 zł. 50 1/2 ct.						
		b) " 1879. . . . .						
		5.966 " 33 "						
		c) " 1880. do 1883 — " — "						
		Razem . . . . .						
		31.934 zł. 83 1/2 ct.						
		Od tego dochód w r. 1880 194 " 66 "		22.629	31.740 17 1/2		9.111 17 1/2	
141	4	Dostawa wapna.						
		a) w roku 1878. . . . .						
		12.618 zł. 27 ct.						
		b) " 1879. . . . .						
		9.555 " 64 "						
		c) " 1880. . . . .						
		6.834 " 52 "						
		d) " 1881. . . . .						
		293 " 27 "						
		e) " 1882. . . . .						
		4 " 68 "						
		f) " 1883. . . . .						
		— " — "		26.410 70	29.306 38		2.895 68	
145	5	Dostawa piasku do murowania.						
		a) w roku 1878. . . . .						
		3.675 zł. 93 ct.						
		b) " 1879. . . . .						
		2.922 " 39 "						
		c) " 1880. . . . .						
		2.381 " 57 "						
		d) " 1881. . . . .						
		190 " 48 "						
		e) " 1882. . . . .						
		1 " 58 "						
		f) " 1883. . . . .						
		— " — "		8.911 95	9.171 95		260	
149	6	Dostawa piasku pod podłogi.						
		a) w roku 1880. . . . .						
		500 zł. — ct.						
		b) " 1881. . . . .						
		— " — "						
		c) " 1882. . . . .						
		1.500 " — "						
		d) " 1883. . . . .						
		180 " 91 "		5.540 69	2.180 91	3.359 78		
152	7	Dostawa cementu.						
		a) w roku 1878. . . . .						
		12.694 zł. 74 ct.						
		b) " 1879. . . . .						
		9.919 " 83 "						
		c) " 1880. . . . .						
		10.147 " 45 "						
		d) " 1881. . . . .						
		766 " 27 "						
		e) " 1882. i 1883. — " — "						
				10.846 21	33.528 29		22.682 08	
155	8	Dostawa wapna hydraulicznego.						
		a) w roku 1878. i 1879. . . . .						
		— zł. — ct.						
		b) " 1880. . . . .						
		72 " 64 "						
		c) " 1881. do 1883. . . . .						
		— " — "		6.261 42	72 64	6.188 78		
158	9	Dostawa gipsu.						
		a) w roku 1878. . . . .						
		— zł. — ct.						
		b) " 1879. . . . .						
		238 " 92 "						
		c) " 1880. . . . .						
		3.763 " 67 "						
		d) " 1881. . . . .						
		761 " 30 "						
		e) " 1882. . . . .						
		18 " 78 "						
		f) " 1883. . . . .						
		— " — "		289 94	4.782 67		4.492 73	
		Do przeniesienia . . . . .	964000	396.662 07	493.901 48 1/2	13.542 11	110.781 52 1/2	

Str. ks.	Kubryka Subbr.	Poszczególnienie	Kredyt	Kwota kosztory- sowa	Wydatki	Porównawszy wydatki z kwotą kosztorysową okazuje się		Uwaga
						mniej	więcej	
		Z przeniesienia . .	964000 .	396.662 07	493.901 48½	13.542 11	110.781 52½	
161	10	Bruk kostkowy.						
		a) w roku 1878. i 1879. -- zł. -- ct.						
		b) " 1880. . . . 3.197 " 50 "						
		c) " 1881. . . . 821 " 96 "						
		d) " 1882. i 1883. -- " -- "						
		Razem . . . 4.019 zł. 46 ct.						
		Od tego dochód w r. 1883. 8 " 40 "		5.050 28	4.011 06	1.039 22	.	.
164	11	Warstwa izolacyjna.						
		a) w roku 1878. . . 3.570 zł. 15 ct.						
		b) " 1879. . . . 1.968 " 60 "						
		c) " 1880. do 1883. -- " -- "		7.065 75	5.538 75	1.527 .	.	.
167	12	Posadzki z płyt trembowelskich i asfaltu, asfaltowania pionowe w kloakach, asfal- towania w sieniach przejazdowych.						
		a) w roku 1878. i 1879. -- zł. -- ct.						
		b) " 1880. . . . 8.041 " 39 "						
		c) " 1881. . . . 5.280 " 56 "						
		d) " 1882. . . . 128 " 26 "						
		e) " 1883. . . . 48 " 29 "		23.896 40	13.498 50	10.397 90	.	.
171	IV.	<b>Roboty kamieniarskie z materiałem.</b>						
		a) w roku 1878. . . 46.000 zł. -- ct.						
		b) " 1879. . . . 34.501 " 32 "						
		c) " 1880. . . . 19.446 " 85 "						
		d) " 1881. . . . 3.256 " 84 "						
		e) " 1882. . . . 143 " 50 "						
		f) " 1883. . . . -- " -- "						
		Razem . . . 103.348 zł. 51 ct.						
		Od tego dochód w r. 1883. 332 " 28 "		91.807 65	103.016 23	.	11.208 58	
	V.	<b>Roboty rzeźbiarskie.</b>						
179	1	Roboty z kamienia.						
		a) w roku 1878. . . -- zł. -- ct.						
		b) " 1879. . . . 19.924 " 17 "						
		c) " 1880. . . . 19.274 " 69 "						
		d) " 1881. . . . 11.895 " 99 "						
		e) " 1882. . . . 6.666 " 68 "						
		f) " 1883. . . . -- " -- "						
		Razem . . . 57.761 zł. 53 ct.						
		Od tego dochód w r. 1883. 507 " 99 "		47.708 .	57.253 54	.	9.545 54	
		Do przeniesienia . .	964000 .	572.190 15	677.219 56½	26.506 23	131.535 64½	

Str. ks.	Rubryka Subbr.	Poszczególnienie	Kredyt	Kwota kosztory- sowa	Wydanki	Porównawszy wydatki z kwotą kosztorysową okazuje się		Uwaga
						mniej	więcej	
		Z przeniesienia . . .	964000	572.190 15	677.219 56½	26.506 23	131.535 64½	
183	2	Odlewy z wapna hydraulicznego.						
		a) w roku 1878. . . . .						
		b) " 1879. . . . .						
		c) " 1880. . . . .						
		d) " 1881. . . . .						
		e) " 1882. . . . .						
		f) " 1883. . . . .		23.279 48	16.355 07	6.924 41		
187	3	Odlewy z gipsu.						
		a) w roku 1878. . . . .						
		b) " 1879. . . . .						
		c) " 1880. . . . .						
		d) " 1881. . . . .						
		e) " 1882. . . . .						
		f) " 1883. . . . .						
		Razem . . . . .		26.310 zł. 30 ct.				
		Od tego dochód w r. 1883. . . . .		40.054 .	26.277 09	13.776 91		
190	4	Sgrafitta.						
		W roku 1878. do 1883. . . . .		7.827 15		7.827 15		
191	5	Osadzenie odlewów.						
		a) w roku 1878. . . . .						
		b) " 1879. . . . .						
		c) " 1880. . . . .						
		d) " 1881. . . . .						
		e) " 1882. . . . .						
		f) " 1883. . . . .			7.695 96		7.695 96	
193	VI.	Roboty ciesielskie z materiałem						
		a) w roku 1878. . . . .						
		b) " 1879. . . . .						
		c) " 1880. . . . .						
		d) " 1881. . . . .						
		e) " 1882. . . . .						
		f) " 1883. . . . .						
		Od tego należność czynna . . . . .		27.725 15	39.500 19		11.775 04	
198 201	VII.	Roboty stolarskie z materiałem.						
		a) w roku 1878. . . . .						
		b) " 1879. . . . .						
		c) " 1880. . . . .						
		d) " 1881. . . . .						
		e) " 1882. . . . .						
		f) " 1883. . . . .		54.276 59	56.761 03		2.484 44	
		Do przeniesienia . . . . .	964000	725.352 52	823.808 90½	55.034 70	153.491 08½	

Str. ks.	Rubryka	Subbr.	Poszczególnienie	Kredyt	Kwota kosztorysowa	Wydatki	Porównawszy wydatki z kwotą kosztorysową okazuje się		Uwaga
							mniej	więcej	
			z przeniesienia . .	964000	725.352 52	823.808 90½	55.034 70	153.491 08½	
	VIII.		<b>Roboty ślusarskie.</b>						
206		1	Okucia, poręcze, schody żelazne.						
		a)	w roku 1878. . . . .		— zł. — ct.				
		b)	" 1879. . . . .		3.000 " — "				
		c)	" 1880. . . . .		8.028 " 79 "				
		d)	" 1881. . . . .		13.196 " 24 "				
		e)	" 1882. . . . .		546 " 35 "				
		f)	" 1883. . . . .		412 " 41 "	16.999 90	25.183 79	8.183 89	
211		2	Kotwy, klamry, śruby, gwoździe.						
		a)	w roku 1878. . . . .		3.991 zł. 59 ct.				
		b)	" 1879. . . . .		2.484 " 18 "				
		c)	" 1880. . . . .		515 " 41 "				
		d)	" 1881. . . . .		843 " 58 "				
		e)	" 1882. do 1883. . . . .		— " — "	6.884	7.834 76	950 76	
216		3	Rury wychodkowe.						
		a)	w roku 1878. i 1879. . . . .		— zł. — ct.				
		b)	" 1880. . . . .		1.131 " 84 "				
		c)	" 1881. do 1883. . . . .		— " — "	3.096	1.131 84	1.964 16	
219		4	Słupy lane.						
		a)	w roku 1878. . . . .		2.607 zł. 33 ct.				
		b)	" 1879. . . . .		3.556 " 80 "				
		c)	" 1880. . . . .		336 " 60 "				
		d)	" 1881. do 1883. . . . .		— " — "	5.256	6.500 73	1.244 73	
222		5	Tregery.						
		a)	w roku 1878. . . . .		7.220 zł. 40 ct.				
		b)	" 1879. . . . .		9.648 " 58 "				
		c)	" 1880. . . . .		141 " 90 "				
		d)	" 1881. do 1883. . . . .		— " — "				
			Razem . . . . .		17.010 " 88 "				
			Od tego dochód w roku 1881. i 1882. . . . .		140 " 54 "	4.680	16.870 34	12.190 34	
	IX.		<b>Konstrukcje żelazne.</b>						
228		1	Konstrukcje z przewozem.						
		a)	w roku 1878. . . . .		10.023 zł. 84 ct.				
		b)	" 1879. . . . .		21.011 " 92 "				
		c)	" 1880. . . . .		1.611 " 04 "				
		d)	" 1881. do 1883. . . . .		— " — "	39.400	32.646 80	6 753 20	
			Do przeniesienia . .	964000	801.668 42	913.977 16½	63.752 06	176.060 80½	



Str. ks.	Rubryka Subrubr.	Poszczególne	Kredyt	Kwota kosztory- sowa	Wydatki	Porównawszy wydatki z kwotą kosztorysową okazuje się		Uwaga
						mniej	więcej	
		Z przeniesienia . . .	964000	801.668 42	913.977 16 $\frac{1}{2}$	63.752 06	176.060 80 $\frac{1}{2}$	
231	2	Robota blacharska.						
		a) w roku 1878. do 1882. — zł. — ct.						
		b) " 1883. . . . 208 " — "		13.274	208	13.066	.	.
234	X.	<b>Roboty blacharskie z materiałem.</b>						
		a) w roku 1878. . . — zł. — ct.						
		b) " 1879. . . 17.620 " 38 "						
		c) " 1880. . . 13.431 " 10 "						
		d) " 1881. . . 15.000 " — "						
		e) " 1882. . . — " — "						
		f) " 1883. . . 1.621 " 10 "		28.144 24	47.672 58	.	19.528 34	
241	XI.	<b>Roboty lakiernicze.</b>						
		a) w roku 1878. . . — zł. — ct.						
		b) " 1879. . . 500 " — "						
		c) " 1880. . . 2.100 " — "						
		d) " 1881. . . 4.287 " 55 "						
		e) " 1882. . . — " — "						
		f) " 1883. . . 479 " 88 "		4.760 87	7.367 43	.	2.606 56	
247	XII.	<b>Roboty szklarskie z materiałem</b>						
		a) w roku 1878. . . — zł. — ct.						
		b) " 1879. . . 3.050 " 84 "						
		c) " 1880. . . 10.002 " 08 "						
		d) " 1881. . . 1.468 " 21 "						
		e) " 1882. . . 15 " — "						
		f) " 1883. . . — " — "						
		Razem . . 14.536 zł. 13 ct.						
		Od tego dochód w r. 1883. 500 " 02 "		13.937 50	14.036 11	.	98 61	
	XIII.	<b>Roboty rozmaite.</b>						
255	1	Pompowanie wody.						
		a) w roku 1878. . . 1.132 zł. 55 ct.						
		b) " 1879. . . 2.395 " 41 "						
		c) " 1880. . . 23 " 92 "						
		d) " 1881. . . 13 " 44 "						
		e) " 1882. i 1883. — " — "		1.500	3.565 32	.	2.065 32	
257	2	Wodociągi.						
		a) w roku 1878. . . — zł. — ct.						
		b) " 1879. . . 2.399 " 67 "						
		c) " 1880. . . 5.741 " 39 "						
		d) " 1881. . . 751 " 17 "						
		e) " 1882. . . 1.525 " 04 "						
		f) " 1883. . . — " — "		12.000	10.417 27	1.582 73	.	.
		Do przeniesienia . .	964000	875.285 03	997.243 87 $\frac{1}{2}$	78.400 79	200.359 63 $\frac{1}{2}$	

Str. ks.	Rubryka Subrubr.	Poszczególnienie	Kredyt	Kwota kosztory- sowa	Wydatki	Porównawszy wydatki z kwotą kosztorysową okazuje się		Uwaga
						mniej	więcej	
		Z przeniesienia . . .	964000	875.285 03	997.243 87½	78.400 79	200.359 63½	
260	3	Oświetlenie.						
		a) w roku 1878. i 1879. — zł. — ct.						
		b) " 1880. . . . 6.112 " 32 "						
		c) " 1881. . . . 7.059 " 77 "						
		d) " 1882. . . . 3.953 " 15 "						
		e) " 1883. . . . 504 " 53 "		20.000	17.629 77	2.370 23	.	.
263	4	Ogrzewanie i wentylacja.						
		a) w roku 1878. . . . 36 zł. 44 ct.						
		b) " 1879. . . . 7.306 " 02 "						
		c) " 1880. . . . 3.909 " 84 "						
		d) " 1881. . . . 4.516 " 79 "						
		e) " 1882. . . . 405 " 96 "						
		f) " 1883. . . . 1.893 " 36 "		15.000	18.068 41	.	3.068 41	
266	5	Waterklozety i muszle pisoarowe.						
		a) w roku 1878. . . . — zł. — ct.						
		b) " 1879. . . . 651 " 60 "						
		c) " 1880. . . . 3.431 " 19 "						
		d) " 1881. . . . 17 " 95 "						
		e) " 1882. . . . 1.475 " 34 "						
		f) " 1883. . . . — " — "		4.048	5.576 08	.	1.528 08	
269	6	Kuchnie.						
		a) w roku 1878. do 1880. — zł. — ct.						
		b) " 1881. . . . 700 " 94 "						
		c) " 1882. i 1883. . . — " — "		740	700 94	39 06	.	.
272	7	Piece.						
		a) w roku 1878. do 1880. — zł. — ct.						
		b) " 1881. . . . 7.369 " 37 "						
		c) " 1882. . . . — " — "						
		d) " 1883. . . . 203 " 60 "		6.760	7.572 97	.	812 97	
275	8	Malowanie wewnętrzne.						
		a) w roku 1878. do 1880. — zł. — ct.						
		b) " 1881. . . . 3.134 " 22 "						
		c) " 1882. i 1883. . . — " — "		10.000	3.134 22	6.865 78	.	.
278	9	Dzwonki elektryczne.						
		a) w roku 1878. do 1880. — zł. — ct.						
		b) " 1881. . . . 636 " 36 "						
		c) " 1882. i 1883. . . — " — "		3.000	636 36	2.363 64	.	.
		Do przeniesienia . . .	964000	934.833 03	1.050.562 62½	90.039 50	205.769 09½	

Str. ks.	Rubryka Subrubr.	Poszczególnienie	Kredyt	Kwota kosztory- sowa	Wydatki	Porównawszy wydatki z kwotą kosztorysową okazuje się		Uwaga
						mniej	więcej	
		Z przeniesienia . . . . .	964000 .	934.833 03	1,050.562 62½	90.039 50	205.769 09½	
281	10	Odlewy cynkowe na kopułach.						
		a) w roku 1878. do 1880. — zł. — ct.						
		b) " 1881. . . . . 120 " — "						
		c) " 1882. i 1883. . . . . — " — "						
				1.000 .	120 .	880 .	. . .	
284	11	Balustrady łóż w sali sejmowej.						
		a) w roku 1878. i 1879. — zł. — ct.						
		b) " 1880. . . . . 2.300 " — "						
		c) " 1881. do 1883. . . . . — " — "						
				4.000 .	2.300 .	1.700 .	. . .	
287	12	Modele.						
		W roku 1878. do 1883. . . . .						
				3.000 .	. . .	3.000 .	. . .	
290	13	Roboty nieprzewidziane.						
		a) w roku 1877. . . . . 746 zł. 17 ct.						
		b) " 1878. . . . . 9.239 " 85 "						
		c) " 1879. . . . . 9.607 " 85 "						
		d) " 1880. . . . . 9.592 " 45 "						
		e) " 1881. . . . . 3.231 " 08 "						
		f) " 1882. . . . . 4.592 " 24 "						
		g) " 1883. . . . . 5.583 " 24 "						
		Razem . . . . .	964000 .	964.377 66	1,095.575 50	95.619 50	226.817 34½	
							131.197 84½	

Lwów dnia 6. sierpnia 1884.

Alegat C. do L. W. 21.481/84.

## Wykaz

robót nie objętych kosztorysem.

Nr. bie- żący	Wyszczególnienie	W szczególe		W ogóle	
		Złote i centy w. a.			
<b>I. Roboty z polecenia Wysokiego Sejmu i z zalecenia komisji administracyjnej.</b>					
1	W skutek użycia blachy żelaznej pocynkowanej . . . . .	4.649	05		
2	Podwyższenie I. i II. piętra o 25 centymetrów . . . . .	5.526	37		
3	Podwyższenie budynku w cokole o 62 centymetrów . . . . .	14.582	40		
4	Zmiana gzymsu blaszanego na kamienny . . . . .	11.208	58		
5	Przykrycie tegoż gzymsu głównego blachą . . . . .	752	09		
6	Schody strychowe kamienne (zamiast drewnianych) . . . . .	3.107	58		
7	Przyspieszenie robót w zimie 1879/1880 . . . . .	1.423	13		
	Razem . . . . .			41.249	20
<b>II. Roboty uchwalone przez komitet budowy.</b>					
1	Na konstrukcję żelazną (trawersy) dodatkowo . . . . .	4.000	.		
2	Rusztza leżące pod fundamenta i rusztowanie dla montowania dachu żelaznego nad salą . . . . .	4.076	26		
3	Balustrada kamienna schodów (w miejsce odlewów) . . . . .	1.328	20		
4	Balustrada kamienna attyki od ulicy Słowackiego . . . . .	610	72		
5	Rynwy skrzynkowe pod dachami . . . . .	2.401	10		
6	Drenowanie budynku . . . . .	1.015	.		
7	Osuszenie dolnej części ogrodu miejskiego . . . . .	3.000	.		
8	Drobne pozycje uchwalone do LW. 3399/80 . . . . .	3.252	.		
9	Zmiana gzymsu głównego od ulicy Kościuszki . . . . .	535	77		
10	Powiększenie gzymsu kordonowego nad parterem . . . . .	753	.		
11	Ganek żelazny do mieszkania dyrektora kancelaryi . . . . .	382	83		
12	Schody żelazne z expedytu do litografii . . . . .	384	28		
13	Zmiana dewizorów na system beczkowy . . . . .	888	80		
14	Nadwyżka w użyciu cementu z powodu murowania fundamentów na cemencie do najwyższego stanu wody . . . . .	9.444	05		
15	Wydatek z powodu dodawania cementu do wypraw zewnętrznych . . . . .	6.950	.		
16	Gromochrony . . . . .	3.230	60		
17	Windy . . . . .	1.545	.		
	Razem . . . . .			43.797	61
	Suma . . . . .			85.046	81
Lwów dnia 2. stycznia 1883.					

Alegat D. Do LW. 21.481/84.

Fundusz budowy gmachu sejmowego.

Kredyt na administrację 50.000 zł.

## S t a n

kredytu 50.000 zł. w. a. przeznaczanego przez Wysoki Sejm uchwałą z dnia 23. Sierpnia 1877 na koszta administracyjne z powodu budowy gmachu sejmowego z końcem budowy.

Str. ks.	L. p.	P o s z c z e g ó l n i e	Kredyt	Asygnowano	Wyplacono
1	1	Uchwałą Wysokiego Sejmu z d. 23. Sierpnia 1877 przeznaczono na koszta administracji.	50.000	.	.
25	2	Hochberger Juliusz artystyczny kierownik budowy mianowicie: a) Wynagrodzenie za kierownictwo budowy . . . . . 12.000 zł. — ct. b) Ryczałt na utrzymanie personelu pomocniczego . . . . . 24.000 „ — „ W roku 1878: a) Wynagrodzenie za kierownictwo budowy . . . . . 2.820 zł. b) Ryczałt na utrzymanie personelu pomocniczego . . . . . 6.910 „ 9.730 zł. W roku 1879: a) Wynagrodzenie za kierownictwo budowy . . . . . 2.820 zł. b) Ryczałt na utrzymanie personelu pomocniczego . . . . . 6.550 zł. 9.370 „ W roku 1880: a) Wynagrodzenie za kierownictwo budowy . . . . . 2.820 zł. b) Ryczałt na utrzymanie personelu pomocniczego . . . . . 5.800 „ 8.620 „ W roku 1881: a) Wynagrodzenie za kierownictwo budowy . . . . . 2.820 zł. b) Ryczałt na utrzymanie personelu pomocniczego . . . . . 3.905 „ 6.725 „ W roku 1882: a) Wynagrodzenie za kierownictwo budowy . . . . . 720 zł. b) Ryczałt na utrzymanie personelu pomocniczego . . . . . 835 „ 1.555 „ W roku 1883: — „	.	36.000	.
30	3	Remuneracya członków komitetu estetyczno - technicznego: a) w roku 1877 . . . . . 200 zł. — ct. b) „ 1878 . . . . . 320 „ — „ c) „ 1879 . . . . . 460 „ — „ d) „ 1880 . . . . . 70 „ — „ e) „ 1881 . . . . . 140 „ — „ f) „ 1882 i 1883 . . . . . — „ — „	.	1.190	1.190
		do przeniesienia . . . . .	50.000	37.190	37.190

Str. ks.	L. p.	Poszczególnienie	Kredyt	Asygnowano	Wypłacono
		z przeniesienia . . . . .	50.000 . . . . .	37.190 . . . . .	37.190 . . . . .
35	4	Janowski Józef, inspicjent budowy, wynagrodzenie roczne w kwocie 1.500 zł. od 10. Grudnia 1877. do 31. Lipca 1881: . . . . .		5.462 50 . . . . .	. . . . .
		a) w roku 1877 . . . . . — zł. — ct.			
		b) „ 1878 . . . . . 1.587 „ 50 „			
		c) „ 1879 . . . . . 1.500 „ — „			
		d) „ 1880 . . . . . 1.500 „ — „			
		e) „ 1881 . . . . . 875 „ — „			
		f) „ 1882 i 1883 . . . . . — „ — „			5.462 50
40	5	Kuławski Kazimierz pomocnik inspicjenta budowy, wynagrodzenie roczne w kwocie 600 zł. od 1. Stycznia 1878 do 31. grudnia 1881, zaś rocznie 1200 zł. od 1. stycznia do 31. Grudnia 1882: . . . . .		3.600 . . . . .	. . . . .
		a) w roku 1877 . . . . . — zł. — ct.			
		b) „ 1878 . . . . . 600 „ — „			
		c) „ 1879 . . . . . 600 „ — „			
		d) „ 1880 . . . . . 600 „ — „			
		e) „ 1881 . . . . . 600 „ — „			
		f) „ 1882 . . . . . 1.200 „ — „			
		g) „ 1883 . . . . . — „ — „			3.600 . . . . .
		„ . . . . . — „ — „			
43	6	Cegliński Paweł przyjęty do pomocy sprawdzania rachunków kolaudacyjnych od d. 1. Stycznia do 31. Marca 1883 po 1 zł. 50 ct. dziennie . . . . .		135 . . . . .	135 . . . . .
45	7	Najem lokalu na kancelaryą budowy rocznie 660 zł. w. a. począwszy od 20. Stycznia 1878 do 15. Maja 1880 . . . . .		1.527 50 . . . . .	. . . . .
		a) w roku 1877 . . . . . — zł. — ct.			
		b) „ 1878 . . . . . 638 „ 34 „			
		c) „ 1879 . . . . . 660 „ — „			
		d) „ 1880 . . . . . 229 „ 16 „			
		e) „ 1881 do 1883 . . . . . — „ — „			1.527 50
52	8	Inseraty, druki i inne: . . . . .			
		a) w roku 1877 . . . . . 245 zł. 87 ct.			
		b) „ 1878 . . . . . 569 „ 56 1/2 „			
		c) „ 1879 . . . . . 1.134 „ 25 „			
		d) „ 1880 . . . . . 282 „ 64 „			
		e) „ 1881 . . . . . 149 „ 23 „			
		f) „ 1882 . . . . . 28 „ 60 „			
		g) „ 1883 . . . . . 1 „ 74 „		2.411 89 1/2 . . . . .	2.411 89 1/2 . . . . .
		Razem . . . . .	50.000 . . . . .	50.326 89 1/2 . . . . .	50.326 89 1/2 . . . . .
		potrąciwszy od kredytu wydatki . . . . .	50.326 89 1/2 . . . . .		
		okazuje się niedobór kredytu na administrację . . . . .	326 89 1/2 . . . . .		
		Lwów dnia 6. Sierpnia 1884.			

**Alegat E.** do LW. kr. 21.481/84.

## W y k a z

robót przy gmachu sejmowym oddanych do wykonania zagranicznym przedsiębiorcom.

1. Posadzki z terazzo — J. Odorico . . . . .	11.684 zł. 24 ct.
2. Kamień na rzeźby — J. Geraus . . . . .	2.707 „ 36 „
3. Część robót rzeźbiarskich I. spółka wiedeńskich rzeźbiarzy . . . . .	6.642 „ 64 „
4. Konstrukcye żelazne, schody, rury żelazne, okucie drzwi i okien — A. Milde . . . . .	52.157 „ 90 „
5. Rury asfaltowe — Malsch z Wiednia . . . . .	1.452 „ 19 „
6. Roboty szklarskie — Rankl z Wiednia . . . . .	14.156 „ 99 „
7. Wodociągi, Waterclosety i muszle pisoirowe — Holdorf & Brückner . . . . .	14.957 „ 95 „
8. Oświetlenie gazowe — Hess Wolf et Comp. . . . .	8.396 „ 26 „
Razem wydano zagranicznym przedsiębiorcom kwotę . . . . .	112.155 zł. 53 ct.

