

Alg. LXXVI.

Sprawozdanie

Komisji budżetowej w przedmiocie robót wykonanych w gmachu szpitala krajowego we Lwowie w latach 1874 i 1875, tudzież o kredytach dodatkowych potrzebnych na pokrycie kosztów wykończenia istniejącej budowy i wykonania innych niezbędnych i nagłych robót.

Wysoki Sejmie!

Wysoka Izba uchwałą z d. 7. marca 1876 przekazała komisji budżetowej do zbadania sprawozdanie Wydziału krajowego z d. 22. lutego 1876 do l. W. 1760, o różnych robotach w lwowskim szpitalu powszechnym bądź wykonanych, bądź też zamierzonych.

Roboty te podzielone są na trzy kategorie.

Do kategorii I. zaliczono: A. roboty główne dokonane w skutek uchwały Wysokiego Sejmu z dnia 14. stycznia 1874 i B. dodatkowe kosztorysem nieobjęte, a dopełnienie ich lub następstwo dokonania robót głównych stanowiące, i z nowego rozkładu i wewnętrznego podziału gmachu wynikię; do kategorii II. zaliczono roboty, pierwotnym kosztorysem również nieobjęte, które dla ich nagłości w części gmachu dawniej przez obłąkanych zajmowanę, z powodu popekania belek i zarysowania się sufitów zarządzone być musiały. dalej roboty wodociągowe, spowodowane głównie zużyciem i nadwężeniem rur; do kategorii III. nareszcie należą roboty, które Wydział krajowy uznał za potrzebne i pilne, lecz których jeszcze nie zarządził, oczekując decyzji wys. Sejmu!

Roboty I. kategorii zostały już niemal zupełnie wykończone.

Do takowych należą: 1) podwyższenie 2go piętra, 2) pokrycie całego gmachu ogniotrwałym dachem, 3) postawienie nowych pieców, 4) odnowienie ścian zewnętrznych gmachu, które to roboty kosztorysem w r. 1874. wys. Sejmowi przedłożonym, były objęte, a oprócz tego z robót

dodatkowych kosztorysem z r. 1874 nieobjętych, 5) nowe schody kamienne, 6) złączenie sal 2go piętra z korytarzami przez wyłamanie murów i przesklepienie arkad, 7) urządzenie nad kaplicą trzech magazynów, 8) urządzenie łazienek w wieżach wychodkowych na 2gim piętrze, sprawienie drzwi żelaznych w murach ogniowych na poddaszu i nowe rury spustowe, 8) przerobienie szczytu północnego prawego skrzydła, 10) Naprawienie i uzupełnienie rur wodociagowych i sprawienie dwóch nowych rezerwarów, 11) przekształcenie niektórych sal I. piętra i dołu w podobny sposób, jak na II. piętrze.

Roboty te były w części konieczne, w części potrzebne i użyteczne, a zostawały w takim związku z robotami głównymi, iż należało je albo równocześnie wykonać, albo zupełnie zaniechać, i w tem leży usprawiedliwienie ich zarządzenia przez Wydział krajowy.

Zmiana ad 11) nie była wprawdzie nagląca, ale gdy okazała się potrzeba w tych salach zastąpić zgniłe belki nowymi, przeto korzystniiej było przekształcenie sal za jedną drogą wykonać.

Roboty II. kategorii w zupełności już wykonane, były stanowczo konieczne i pilne, gdyż należało jak najrychlej urządzić dla chorych opróżnione po obłąkanych lokaluści, ażeby najem domu Höflicha na filię uczynić zbędnym, a bezpieczeństwo i całość budowy wymagały nadto rychłej rekonstrukcyi popękanych sufitów i ścian, tudzież naprawy rdzą zjedzonych rur wodociagowych.

Na pokrycie kosztów robót, uchwałą wys. Sejmu z d. 14. stycznia 1874 dozwolonych, a według kosztorysów na sumę 68.629 złr. 53½ ct. w. a. obliczonych, przeznaczył wysoki Sejm sumę tę z dolicheniem 15%, jako ryczałtowej nadwyżki na roboty nadkosztorysowe, które przy przerabianiu starych budynków są nieuniknione, a zatem razem sumę 78.923 złr. w. a.

Z dokonanej w lecie 1875. roku rewizyi kosztorysów, które uchwałą sejmową z dnia 14. stycznia 1874 służyły za podstawę, okazała się atoli potrzeba zmian i robót dodatkowych, pierwotnie nieprzewidzianych, a względami wyżej podniesionymi wskazanymi, których odroczenie w celu poprzedniego zasięgnięcia Sejmowego upoważnienia byłoby fundusz krajowy naraziło w przyszłości na większe nierównie wydatki, a które w części nawet zwłoki nie cierpiały.

Roboty te nadkosztorysowe zarządził Wydział krajowy na własną odpowiedzialność uchwałami z dnia 30. maja 1875 l. 9550, z dnia 15. czerwca 1875 l. 13387, z d. 23. lipca 1875 l. 16804 i z d. 10. sierpnia 1875 r. l. 18.111.

Komisya budżetowa sądzi, iż wszystkie te powyżej wyliczone roboty były bądź konieczne, bądź też przyczyniły się do odpowiedniejszego celowi urzadzenia szpitala i uznaje je z tego powodu za usprawiedliwione, nie może jednak przy tém pominąć uwagi, że wcześniejsze wykonanie kosztorysów byłoby Wydziałowi krajowemu podało pożądaną zapewne sposobność przedstawienia wys. Izbie w roku zeszłym przynajmniej większej części tych robót w celu uzyskania z góry przyzwolenia Sejmowego i odpowiedniego kredytu.

Z sumy 78923 zł. w. a. przez wys. Sejm na pokrycie kosztu robót uchwalonej wydano :

w roku 1874	.	.	.	18.117 złr. 11 ct.
" " 1875	.	.	.	51.970 " 67½ "
Razem	.	.	.	70.087 " 78½ "

Według kosztorysów przez Wydział krajowy po dokonaniu ich rewizyi zatwierdzonych wynosi koszt :

1.	Podniesienie 2. piętra i dachu ogniotrwałego	.	.	.	52.527 złr. 01 ct.
2.	Zmian wewnętrznego podziału na 2. piętrze	.	.	.	4.357 " 28 "
3.	Odnowienia zewnętrznego gmachu	.	.	.	4.722 " 79 "
4.	Postawienia w salach prawego skrzydła 19 pieców	.	.	.	623 " 67 "
5.	Urządzenia magazynów, zmiany wiązań dachu nad kaplicą	.	.	.	4.574 " 76 "
	Do przeniesienia	.	.	.	66.805 " 51 "

	Z przeniesienia	66.805	złr.	51	ct.
6.	Urządzenia schodów kamiennych	5.974	"	21	"
7.	Przebudowania sali Nr. 45 na 1. piętrze	568	"	74	"
8.	Urządzenia łazienek w wychodkowych wieżach na 2. piętrze, drzwi żelaznych w murach ogniowych i nowych rur spustowych	2.684	"	03	"
9.	Przerobienia szczytu północnego w prawém skrzydle gmachu	2.131	"	63	"
10.	Umieszczenia rezerwoarów w środku gmachu i sprawienia dwóch nowych rezerwoarów	1.118	"	51	"
11.	Postawienia 30 pieców i 4 kuchni kaflowych	1.173	"	90	"
15.	Bióra budowniczego na czas fabryki trwającej 2 i pół lata	5.554	"	66½	"
13.	Należytości prawnych	393	"	18	"
	Razem	86.404	"	37½	"

W to nie wchodzi kosztorys przerobienia sali Nr. 51 na I. piętrze i kuchni w parterze, wynoszący sumę 4334 złr. 3 ct. w. a., który Wydział kaj. osobnem sprawozdaniem usprawiedliwia. Do kosztu tych robót

86.404 złr. 37½ ct.

przybywa jeszcze koszt dalszy robót II. kategorii, jakoto:

14.	Rekonstrukcja i restauracja w parterze i na 1. piętrze po obłąkanych w sumie	8.067	złr.	44	ct.
15.	Roboty nieprzewidziane, kierunek techn. etc.	806	"	74	"
16.	Rury wodociągowe	2355	"	55	"
	czyli razem	11.229	"	73	"
	co czyni łącznie	97.634	"	10½	"

Na poczet tej sumy wyasygnował Wydział krajowy uchwałą z dnia 14. grudnia 1875 l. 28824 z funduszu krajowego niewłaściwie na rachunek rubryki XI. zaliczkę 3418 złr. 36 ct. w. a., która z kredytu dodatkowego obecnie otworzyć się mającego zwróconą być powinna.

Od sumy kosztów	97.634	złr.	10½	ct.
należy z kredytu przez wys. Sejm w ilości 78.923 złr. w. a. uchwalonego				
potrącić kwotę po koniec r. 1875 wydatkowaną w ilości	70.087	"	78½	"
a wtedy pozostanie niepokryta nadwyżka kosztów w ilości	27.546	"	32	"

Do powstania tego przekroczenia przyczyniło się, że w preliminarzu robót uchwałą Sejmową z dnia 14. stycznia 1874 objętych, nie przewidziano kosztów kierunku i nadzoru budowy, któremu wobec braku bióra architektonicznego Wydział krajowy własnymi siłami podołać nie mógł, a które to koszta wynoszą za czas 2½ letni sumę 5554 złr. 66½ ct. w. a.

Roboty nie zostały jeszcze odebrane, ani obliczone, niektóre nawet są dopiero w toku wykończenia, komisya budżetowa nie mogła przeto sprawdzić, o ile koszt rzeczywisty będzie odpowiadał sumie kosztorysowej.

Z uwagi, że użyto w znacznej ilości starego materiału, a mianowicie cegły z rozebranych murów, tudzież belek, które tylko w końcach były ugnite, a po oberznięciu okazały się przydatne. należy przypuszczać, że prawdopodobny koszt rzeczywisty powinien się znacznie obniżyć.

Cyfry tych obniżzeń przed zamknięciem rachunków oznaczyć niepodobna, dla tego komisya poprzestaje na wyrażeniu nadziei, że w wykazanych kosztorysowych wymogach znaczne uzyskane będą zaoszczędzenia.

Oprócz robót już zarządzonych i prawie w zupełności wykonanych, uważa Wydział krajowy inne jeszcze roboty za konieczne i pilne i żąda na nie 6.988 złr. kredytu dodatkowego na r. 1876 i wstawienia 4500 złr. do budżetu na rok 1877.

Są to roboty następujące :

1. Okien nowych 94 obliczonych na	4.700 złr.
2. Nowe podłogi w kurytarzach i salach	2.000 „
3. Obrukowanie rynsztoków	768 „
4. Chodnik z płyt do głównego wejścia	360 „
5. Wyszutrowanie dróg w obejściu szpitalnem	2,660 „
6. Założenie ogrodu	1.000 „
Razem	11.488 „

Rozkładając wykonanie na lat dwa, żąda Wydział krajowy z téj sumy, jak powyżej wspomniano, na rok 1876 złr. 6988, a na r. 1877 złr. 45.000.

Komisya uznaje potrzebę tych robót i wnosi na zezwolenie ich wykonania.

Raczy przeto Wysoki Sejm uchwalić:

1. Wyszczególnione powyżej roboty przez Wydział krajowy w celu rekonstrukcyi i restauracyi gmachu szpitala powszechnego we Lwowie już zarządzone, zatwierdza się, a na pokrycie kosztów tych robót otwiera się na rok 1876. kredyt dodatkowy w kwocie 27.546 złr. 32 ct.

2. Na pokrycie kosztów robót wyżej poszczególnionych, w gmachu i obejściu szpitalnem dopiero wykonać się mających, udziela się na r. 1876 kredytu dodatkowego w ilości 6.988 złr. w. a., a wstawia się do budżetu na r. 1877. nadzwyczajnego wydatku 4,500 złr. w. a.

Przewodniczący
H. Wodzicki.

• Sprawozdawca
Filip Zuker.