

Aleg. 60.

Sprawozdanie

komisji administracyjnej o przedłożeniu Wydziału krajowego
w przedmiocie budowy gmachu sejmowego.

Wysoki Sejmie!

Wydział krajowy wykończywszy budowę gmachu sejmowego i załatwiwszy odnośne rachunki przedkłada ostateczne sprawozdanie o tej budowie.

Uchwałą z dnia 5. Kwietnia 1876 ustanowił Wysoki Sejm osobny fundusz budowy i przeznaczył na jego uposażenie:

a) pozostałość z rachunków z r. 1875.;

b) przychody z realności 717²/₄;

c) odsetki z lokacyj powyższych funduszy. Fundusz ten według aleg. A. do sprawozdania Wydziału krajowego wyniósł z końcem roku 1883. 999.816 zł. 22 ct.
dodać zaś należy, że z funduszu tego zapłacono i potrącono koszta wypracowania planów i kosztorysów w kwocie 8.336 „ 55¹/₂ „

Z funduszu tego wyznaczył Wysoki Sejm uchwałą z dnia 23. Sierpnia 1877:

a) na budowę gmachu	964.000 zł. — ct.
b) na koszta administracji	50.000 „ — „
Razem	1,014.000 zł. — ct.
Koszta budowy wyniosły	1,095.575 zł. 50 ¹ / ₂ ct.
Koszta administracji	50.326 „ 89 ¹ / ₂ „
Razem	1,145.902 zł. 40 ct.

Ogółem przekroczenie wynosi zatem 131.902 „ 40 „

Przekroczenie to powstało przedewszystkiem z tąd, że komisya administracyjna w roku 1877. przedkładając Wysokiemu Sejmowi plan budowy do zatwierdzenia, zaleciła zmiany, które pociągnęły za sobą większe wydatki.

Komitet estetyczno-techniczny w wykonaniu prawa nadanego mu przez Wysoki Sejm również uchwalił wiele zmian i dodatkowych robót, które znów musiały wpłynąć na podwyższenie wydatków.

Komisya administracyjna nie uważa za potrzebne powtarzać wyszczególnienia i liczby zawarte w sprawozdaniu Wydziału krajowego, powołuje się tylko na takowe i przytacza, że zwiększenie wydatków z powyżej wyliczonych przyczyn wynosi 85.046 zł. 81 ct. która to cyfra odtrącona od wykazanego ogólnego przekroczenia w kwocie 131.902 „ 40 „ wykaże jako właściwe przekroczenie kosztów budowy kwotę 46.855 „ 59 „

Przekroczenie to powstało głównie przy robotach murarskich, a to z powodu, że fundamenta musiały być głębiej założone jak kosztorys przypuszczał, a następnie, że roboty murarskie musiały być drożej o 21%₀ od cen kosztorysowych w przedsiębiorstwach oddane.

Komisya administracyjna przeglądając protokoły posiedzeń komitetu estetyczno-technicznego przekonała się, że sprawa oddania w przedsiębiorstwo robót murarskich była nader oględnie traktowaną i że lepszych warunków osiągnąć się nie dało.

Przekroczenie kosztów budowy o nie całe 47.000 zł. jest stosunkowo nieznaczne i jak doświadczenie uczy, przy budowach rzadko bardzo da się uniknąć.

Ze sprawozdania Wydziału krajowego a mianowicie z aleg. B. powziął Wysoki Sejm wiadomość, w których rubrykach wydatków na budowę nastąpiło przekroczenie, a w których oszczędność w stosunku do cen kosztorysowych, a komisya administracyjna nie mając co do tych cyfer buchalterycznie zestawionych nie do nadmienienia, nie potrzebuje takowych powtarzać i powołuje się na szczegółowe uzasadnienie w przedłożeniu Wydziału krajowego.

Wydział krajowy w sprawozdaniu swem wyraża uznanie dla zasług członków komitetu estetyczno-technicznego. Komisya administr. nie może jak tylko ze swej strony przyłączyć się do tego uznania.

Koszta budowy pokryte zostały w następujący sposób:

fundusz budowy wynosił	999.816 zł. 22 ct.
z funduszu krajowego wzięto w r. 1881.	95.214 „ 94 $\frac{1}{2}$ „
„ „ „ „ 1882.	37.315 „ 70 $\frac{1}{2}$ „
„ „ „ „ 1883.	13.555 „ 53 „
razem	<u>1.145.902 zł. 40 ct.</u>

Kwoty zaliczkowo wzięte z funduszu krajowego w latach 1881, 1882 i 1883 zarachowane są w odnośnych zamknięciach rachunków.

W r. 1881 w lecie przeniósł się Wydział krajowy do nowego gmachu. Po objęciu i zamieszkanu gmachu, okazały się potrzebne jeszcze różne dodatkowe roboty murarskie, stolarskie, ciesielskie, ślusarskie i t. p. a to w części jako uzupełnienie i ostateczne wykończenie, w części zaś jako konieczne przy umieszczeniu biur. Potrzeba było również porobić w sali sejmowej niektóre zmiany, sprawić wszędzie zaluzye a następnie opędzić kosza założenia skwerów obok gmachu sejmowego.

Wszystkie te koszta pokrył Wydział krajowy oszczędnościami różnych rubryk budżetu w latach 1881 i 1882.

Komisya administracyjna chcąc Wysokiemu Sejmowi przedstawić wyczerpujący obraz wszystkich kosztów budowy, zrobiła zestawienie tych wydatków, które zresztą uważa za konieczne, a tem samem zupełnie usprawiedliwione. Zestawienie to obejmuje tylko wydatki na potrzeby wykończenia gmachu z wyłączeniem kosztów zwykłej konserwacyi, sprawienie i odnowienie sprzętów, dalej kosztów urządzenia mieszkania Marszałka krajowego — o ile naturalnie takie rozdzielanie dało się przeprowadzić.

Wydano zatem na budowę:

w roku 1881. z rubr.	I.	8 627	zł.	26	ct.
	II.	958	"	07	"
	XV.	3.259	"	—	"
w roku 1882. rubr.	I. poz. 12.	808	"	21	"
	" 16 a)	1.614	"	99	"
	II. " 324.	556	"	77	"
	XVI. " 151.	710	"	57	"
								<u>16.534</u>	zł.	87	ct.
								razem	.	.	.

który to wydatek jak wyżej powiedziano, prawie całkiem z oszczędności w powyższych rubrykach pokryty tym i przez zamknięcia rachunków odnośnych lat przeprowadzonym został.

W skutek przeprowadzenia Wydziału krajowego i zajęcia nowego a znacznie większego lokalu zaszła także potrzeba sprawienia znacznej ilości sprzętów, odnowienia sprzętów starych, a nadto dekorowania niektórych sal i biur.

Koszta te nie należą wprawdzie do kosztów budowy, spowodowane jednak zostały głównie tą budową, więc komisya administracyjna zestawiała według rubryk, z których pokryte zostały i znalazła, że wyniosły one ogółem w latach 1881, 1882 i 1883 kwotę 10.204 zł. 84 ct.

Komisya administracyjna mając sobie do sprawozdania przekazane ostateczne sprawozdanie o budowie gmachu sejmowego, uważa za stosowne zestawić razem koszta, jakie w ogóle budowa gmachu sejmowego za sobą pociągnęła.

Koszta wynoszą:

a) grunt po strąceniu zwrotów	127.984	zł.	50	ct.
b) plany i kosztorysy	8.336	"	54	"
c) właściwa budowa gmachu	1,095.575	"	50	"
d) administracya i koszta prowadzenia budowy	50.326	"	89	"
e) roboty uzupełniające (wyżej wykazane)	16.534	"	87	"
f) umeblowanie sali sejmowej wedle uchwały z dnia 13. Października 1880.	13.261	"	40	"
								<u>1,312.019</u>	zł.	71	ct
								razem	.	.	.

Komisya administracyjna wnosi:

Wysoki Sejm raczy uchwalić:

Sprawozdanie ostateczne Wydziału krajowego o budowie gmachu sejmowego przyjmuje się do wiadomości.

We Lwowie 1. Października 1884.

Przewodniczący:

Euzebiusz Czerkawski.

Sprawozdawca

G. R o m e r.

