

**Aleg 700**

## Sprawozdanie

Komisji budżetowej o zamknięciu funduszu budowy krajowego Zakładu dla umysłowo chorych w Kulparkowie.

Wysoki Sejmie!

Kredyt przeznaczony przez Wysoki Sejm uchwałami z 24. października 1903 i z 31. października 1904, na cel rozszerzenia krajowego Zakładu dla obłąkanych w Kulparkowie wynosił 1,570.000 K. Budowa pawilonów dla chorych i domów mieszkalnych w Zakładzie Kulparkowskim trwała trzy lata z górami, to jest od roku 1904 do roku 1907, a okres ten był dla stosunków budowlanych wyjątkowo niekorzystny, gdyż cena robocizny i materiałów budowlanych podskoczyła o 35%, co wpłynęło na podwyższenie kosztów budowy obliczonych wedle cen z roku 1904.

Koszt doprowadzenia wodociągu zwiększył się nadto wskutek natrafienia na wodę zaskórną w przejściu pod torem kolejowym. A w końcu rozszerzenie istniejącego już Zakładu spowodowało dodatkowe zarządzenia Wydziału krajowego, zmierzające do zaspokojenia wyłaniających się w ciągu budowy racjonalnych potrzeb Zakładu.

Wskutek tego, ogólny koszt budowy wynosi kwotę 2,034.773 K 53 gr. a w porównaniu z uzyskanem pokryciem w kwocie 1,618.742 K 64 gr. pozostaje niedobór w kwocie 416.030 K 89 gr., który wypada pokryć dodatkową pożyczką, wynoszącą w gotówce zaokrągloną kwotę 416.000 K.

Z tych przyczyn Komisya budżetowa wnosi:

### Wysoki Sejm raczy uchwalić:

1. Sejm przyjmuje sprawozdanie Wydziału krajowego o zamknięciu funduszu budowy krajowego Zakładu dla obłąkanych w Kulparkowie do wiadomości.
2. Sejm upoważnia Wydział krajowy do zaciągnięcia w Banku krajowym pożyczki w gotówce w kwocie 416 000 K na pokrycie niedoboru funduszu budowy Zakładu kulparkowskiego, oraz do wstawiania rat potrzebnych na spłatę tej pożyczki do budżetu krajowego Zakładu dla obłąkanych w Kulparkowie.

Przewodniczący:

*Piniński.*

Sprawozdawca:

*Lewicki.*

